

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

การดำเนินงานของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

๑. โครงการเทศบาลผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ

รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๒. โครงการเทศบาลผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ

รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๓ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๓. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการ

รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๑ ปี จำนวน ๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๘๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๒๐

ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
เทศบาลัญญิติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓									
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไทยรุ่งโรจน์ (เพิ่มเติม) ชุมชนดอนแดง หมู่ ๑๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๕๑,๐๐๐.๐๐		/		/	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนครดอนหวาย ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์	๗๒๔,๔๐๐.๐๐	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๔๐๐.๐๐		/		/	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมหาผล ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	๕๔๐,๔๐๐.๐๐	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๔๐๐.๐๐		/		/	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญรัตน์ ชุมชนศรีมงคล	๕๗๗,๙๐๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๗,๙๐๐.๐๐		/		/	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบบคลองชลประทานฝั่งขวา ชุมชนหลักเมืองพัฒนา	๕๒๘,๒๐๐.๐๐	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๒๐๐.๐๐		/		/	
เทศบาลัญญิติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
๑	จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		/		/	
๒	จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสาธิต เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		/		/	
๓	จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		/		/	

-๒-

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายหลังโรงเรียนทุ่งสว่าง (ช่วง ๒) ชุมชนทุ่งสว่าง	๔๙๘,๔๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐		/		/	
๒	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขยายทะเลดาว ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔๓,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	/			/	
๓	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขยายพานทอง ช่วงที่ ๒ ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา	๗๘๖,๐๐๐.๐๐	๕๓๗,๕๖๘.๐๐	๒๔๘,๔๓๒.๐๐	/			/	
๔	ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนสุขาภิบาล ๑ (ข้างโรงพยาบาล) ขยายผิวจราจร คสล. (ช่วงข้างโรงพยาบาล)	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	/			/	
๕	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจันลัน (แห่งที่ ๒) ชุมชนคอนหวายธรรมรักษ์ ๑	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	/			/	