

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปี 2568

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				21,410,000	0	0		
1.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสันต์ 1 ชุมชนโนนใจดี	ช่าง	กว้าง 3 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 174 ตร.ม.และอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	110,000	0	0	ม.ค. 68 – เม.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังหมู่บ้านเอื้ออาทร ชุมชนโนนจาน หมู่ 2	ช่าง	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม.และอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมือง อำนาจเจริญและอื่นๆ	934,600	0	0	พ.ย. 67 - มี.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบบคลองชลประทาน สาย L1-4L-RMC ชุมชน ชัยมงคล	ช่าง	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 2,720 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	1,299,700	0	0	พ.ย. 67 - มี.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				21,410,000	0	0		
4.	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียชุมชน ชุมชนแสนสวัสดิ์ พัฒนา เฟส 2 จากสี่แยกกลางชุมชน ลงสู่ระบบเดิม หมู่ 16	ช่าง	วางท่อระบายน้ำ คสล.นอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทางรวมบ่อ พัก 334 เมตร และอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	1,004,100	0	0	พ.ย.67 - มี.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ชุมชนโคกจักษ์จัน ต.บุง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	ช่าง	วางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางประมาณ 99.00 เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะ ทางรวมบ่อพัก 8 เมตร ดินถม หลังท่อลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร จำนวน 6.00 เมตร บ่อพัก ฝาตระแกรงเหล็ก จำนวน 2 บ่อ และอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	336,200	0	0	ม.ค.68 - เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				21,410,000	0	0		
6	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนชัยมงคล (เฟส 1) เลียบคลองชลประทาน ถึงห้วยกอก (ช่วงท้าย) หมู่ 18 ต.บุง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	ช่าง	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 353.00 เมตร ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 318.00 เมตร บ่อพัก ฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน 35 บ่อ รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา คสล. ระยะทาง 152.00 เมตร จำนวน 1 สาย และอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	1,628,000	0	0	พ.ย.67 - มี.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนอุดมฤกษ์ (ช่วงหน้าฟาร์มกบหมูกระทะ) ชุมชนรุ่งอรุณ 2 ตำบลบุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร และอื่นๆ ตามแบบ แปลนเทศบาลเมือง	1,496,000	0	0	ต.ค.67 - เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				21,410,000	0	0		
8.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขยายผิวจราจร ร้อยและคืน ผิวจราจร คสล. ชุมชนทุ่งสว่าง หมู่ 15 ทางเข้าโรงเรียนสาธิต เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	ช่าง	วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมรางต้นระยะทางรวมบ่อ พัก 231.00 เมตร ดินถมหลัง ท่อลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ใช้ท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 205.00 เมตร บ่อพักฝารางต้น จำนวน 26 บ่อ จำนวน 1 สาย และอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	1,621,800	0	0	ต.ค.67 - เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนคันคลอง RMC ด้านขวา ช่วงแยกซอยสวนน้ำ – ถนนทาง หลวงชนบท (สาย ก) ชุมชนพุทธ อุทยาน – ชุมชนศรีมงคล	ช่าง	ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 623.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,492 ตร.ม.และอื่นๆ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	1,734,600	0	0	ต.ค.67 - เม.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10.	โครงการก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย แบบ ตอกเสาเข็มโรงเรียนสาธิตเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ (กองการศึกษา)	ศึกษา (ร.ร.สาธิต)	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ขนาดเล็กชั้น ลอยโรงเรียนสาธิตฯ	6,348,700	๐	๐	มี.ค-ก.ย 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				21,410,000	0	0		
11.	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	ศึกษา (ร.ร.สาธิต)	ก่อสร้างรั้วความยาวไม่น้อยกว่า 318 เมตร	1,192,000	๐	๐	มี.ค-ก.ย 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
12.	โครงการเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	เทคนิค	ดำเนินการเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเรือขายพร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง ดังนี้ 1. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเรือขายพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เข้าบริการ จำนวน 51 จุด (ต้นทาง 50 จุด ปลายทาง 1 จุด) 3. อัตราค่าเช่า เดือนละประมาณ 81,855 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน 4. และอื่น ๆ ตามแบบ	982,300	0	0	ต.ค.67 - ก.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				21,410,000	0	0		
13.	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ หลังคาโค้งโรงเรียนเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)	ศึกษา (ร.ร.สาธิต)	โครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์หลังคาโค้ง โรงเรียนเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ (พุทธ อุทยาน)	2,722,000	0	0	พ.ย. 67 - ก.ย 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน				39,293,300	18,586,812. 50	47.30		
14.	โครงการฝึกทบทวนอาสาจราจร	เทศกิจ	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายจราจร ทักษะ การใช้สัญญาณมือให้แก่ เจ้าหน้าที่ / ประชาชน / นักเรียน	20,000	0	0	เม.ย. - ก.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน				39,293,300	18,586,812.50	47.30		
15.	โครงการฝึกอบรม การดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียน เอกชนและชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล	ป้องกัน	ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ทางการศึกษา ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการดับเพลิง	18,000	0	0	ม.ค. – พ.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
16.	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันไฟป่า	ป้องกัน	อาสาสมัคร แต่ละชุมชนมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาเหตุการเกิดไฟป่า	40,000	0	0	ม.ค. – พ.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน				39,293,300	18,586,812.50	47.30		
17.	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)หลักสูตร จัดตั้ง	ป้องกัน	อาสาสมัครในรุ่นจัดตั้ง ทดแทนอาสาสมัครที่ ปฏิบัติงานมาเป็น ระยะเวลามากแล้ว	50,000	0	0	ม.ค. – พ.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
18.	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนใน เขตเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	1.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำ ยุงลาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2.พ่นหมอกควันกำจัด ยุงลายตัวแก่	100,000	0	0	เม.ย. - พ.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
19.	โครงการเฝ้าระวังอาหาร ปลอดภัยช่วงเทศกาล ประเพณี	สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการสุ่มตรวจ ประเมินสถานที่จำหน่าย อาหารบริเวณงานด้วยชุด ทดสอบเบื้องต้น	25,000	0	0	ก.ค. - ส.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน				39,293,300	18,586,812.50	47.30		
20.	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานตาม พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560	สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	1.จัดอบรมรุ่นที่ 1 จนท.ใน สังกัดเทศบาลและครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 50 คน2.จัดอบรม รุ่นที่ 2 ประชาชนในเขต เทศบาล จำนวน 155 คน จำนวน 31 ชุมชน ๆ ละ 5 คน	25,000	0	0	พ.ค. - ก.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
21	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้า)	สาธารณสุข และสิ่ง แวดล้อม	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้กับประชากร สุนัขและแมวในเขต เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 31 ชุมชน	93,500	0	0	เม.ย. - พ.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน				39,293,300	18,586,812.50	47.30		
22.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (โครงการ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์)	สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	จ้างเหมาบุคคลภายนอก สำรวจจำนวนสุนัขและ แมวในเขตเทศบาลฯ และขึ้นทะเบียนสัตว์โดย สำรวจปีละ 2 ครั้ง	18,700	0	0	มี.ค. – เม.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
23	โครงการอบรมผู้สัมผัส อาหาร	สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	1.จัดอบรมผู้สัมผัส อาหารในเขตเทศบาล จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน	25,500	0	0	มิ.ย. - ก.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน				39,293,300	18,586,812.50	47.30		
24	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-อุดหนุนงบประมาณให้แก่ ชุมชนในการดำเนินงาน สาธารณสุขตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน 31 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท -ออกติดตามการดำเนิน โครงการหลังจากได้ อุดหนุนงบประมาณ	620,000	0	0	ธ.ค. 2567 - ก.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
25	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ 50%	สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1.สถานพยาบาลในเขต เทศบาลฯ 2.สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	800,000	598,162.50	74.77	19 ก.พ. 2568	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน				39,293,300	18,586,812.50	47.30		
26	โครงการกลุ่มสามวัย ใส่ใจ สุขภาพในเขตเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	สวัสดิการ สังคม	-จัดอบรมให้ความรู้ให้กับ กลุ่มเยาวชนจำนวน 50 คน/รุ่น -จัดอบรมให้ความรู้ให้กับ กลุ่มวัยกลางคนจำนวน 50 คน/รุ่น -จัดอบรมให้ความรู้ให้กับ กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน/รุ่น	30,000	0	0	ก.พ. - ก.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
27	โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน พันธุ์ยาเสพติด	สวัสดิการ สังคม	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัย ของยาเสพติดให้กับ เยาวชนในเขตเทศบาล จำนวน 70 คน/รุ่น	100,000	0	0	ม.ค. - ก.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน				39,293,300	18,586,812.50	47.30		
28	โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า	สวัสดิการ สังคม	จัดอบรมให้ความรู้ด้าน การรักษาสุขภาพ การ ดำรงชีวิตให้ใช้ชีวิตอย่าง เหมาะสมและทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลกให้กับ ผู้สูงอายุภายในเขต เทศบาล	30,000	0	0	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
29	โครงการจิตอาสาเราทำ ความดีด้วยหัวใจในเขตเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ	สวัสดิการ สังคม	จัดกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์บริเวณสถานที่ ราชการ วัดและสถานที่อื่น ๆ ภายในเขตเทศบาล	25,000	0	0	ม.ค. - ก.ค 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
30	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	สวัสดิการ สังคม	สนับสนุน/ช่วยเหลือ ประชาชนที่ลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชน	100,000	0	0	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน				39,293,300	18,586,812.50	47.30		
31	โครงการฝึกอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และ ผู้ด้อยโอกาส	สวัสดิการ สังคม	จัดอบรมให้ความรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและ ประชาชนทั่วไปจำนวน 50 คน/รุ่น	40,000	0	0	ม.ค.-ก.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
32	โครงการรณรงค์ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. ของทุกปี)	สวัสดิการ สังคม	จัดอบรมเพื่อคัดเลือก แกนนำชุมชนในเขต เทศบาลและผู้นำชุมชนที่ ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด จำนวน 80 คน	10,000	0	0	มิ.ย. - 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน				39,293,300	18,586,812.50	47.30		
33	โครงการเลือกคณะกรรมการ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการคัดเลือก ผู้แทนชุมชนกรณีหมด วาระ/ลาออก/เสียชีวิต จำนวน 5 ชุมชน แทน ตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 8 คน	50,000	5,250	10.50	-ชุมชนแสนสวัสดิ์ พัฒนาวันที่ 24 มี.ค.68 -ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา วันที่ 25 มี.ค.68 -ชุมชนโนนจาน วันที่ 17 ก.พ.68 -ชุมชนยางพัฒนา วันที่ 18 ก.พ.68 -ชุมชนชัยมงคล วันที่ 19 ก.พ.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
34	โครงการวัยรุ่น วัยใส วัยทีน รักอย่างไร ไม่ท้องก่อนวัยอันควร	สวัสดิการ สังคม	อบรมให้ความรู้ในการ แก้ไขปัญหาทางสังคม และช่วยในการวางแผน ให้กับกลุ่มวัยรุ่นและ ประชาชนทั่วไปภายใน เขตเทศบาล	30,000	0	0	ก.พ. - ก.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน				39,293,300	18,586,812.50	47.30		
35	โครงการส่งเสริมคุณภาพและ ศักยภาพผู้พิการ	สวัสดิการ สังคม	จัดอบรมให้ความรู้ด้าน การประกอบอาชีพที่ เหมาะสมให้กับผู้พิการ ภายในเขตเทศบาลทั้ง 31 ชุมชน	40,000	0	0	ก.พ. - ก.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
36	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพและ ทัศนศึกษาดูงาน	สวัสดิการ สังคม	จัดอบรมให้ความรู้ด้าน การประกอบอาชีพให้กับ กลุ่มอาชีพในเขต เทศบาลทั้ง 31 ชุมชน	50,000	0	0	เม.ย. - ก.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
37	โครงการอบรมคณะกรรมการ ชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	สวัสดิการ สังคม	จัดอบรมให้ความรู้และ ให้รับทราบบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ ชุมชนจำนวน 80 คน	50,000	0	0	ม.ค. - ส.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน				39,293,300	18,586,812.50	47.30		
38	เงินอุดหนุนโครงการ อุดหนุนงบประมาณเพื่อ แก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในจังหวัด อำนาจเจริญ	สวัสดิการ สังคม	อุดหนุนงบประมาณให้ ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ (ศอปปส.จ.อจ.)	100,000	100,000	100	26 มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
39	โครงการส่งเสริม สนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชน	สวัสดิการ สังคม	สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานของกองทุน สวัสดิการชุมชนเขต เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	20,000	0	0	ก.พ. - ก.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
40	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สวัสดิการ สังคม	สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมืองอำนาจเจริญที่ผ่าน การพิจารณาตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566	28,174,600	13,634,200	48.39	1ต.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน				39,293,300	18,586,812.50	47.30		
41	เบี้ยยังชีพความพิการ	สวัสดิการ สังคม	สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้พิการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ คนพิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566	8,368,000	4,174,200	49.88	1ต.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
42	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สวัสดิการ สังคม	สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548	240,000	75,000	31.25	1ต.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				930,000	420,000	45.16		
43.	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ชุมชนภายใต้ นโยบาย “อำนาจเจริญ เมืองสะอาด”	สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอย การจัดตั้งธนาคารขยะ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.) แก่ประชาชน ในเขตเทศบาล จำนวน 31 ชุมชน	50,000	0	0	มี.ย. - ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
44	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษา น้ำ	ช่าง	ดำเนินการตามโครงการท้องถิ่น อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษา สถานที่ดำเนินการ รร.สาธิต เทศบาลเมืองอำนาจเจริญและ สถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงาน	15,000	0	0	เม.ย.68 - ก.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				930,000	420,000	45.16		
45	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	ช่าง	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยกำหนดพื้นที่พุทธรูทยาน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ และดำเนินการจัดตั้ง โครงการฯ ใน รร.สังกัด เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้แก่ รร.เทศบาล 1 , รร.วัด เทพมงคล และโรงเรียน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธรูทยาน) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ	25,000	0	0	มี.ย.68 - ก.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
46.	เงินสมทบค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำ เสียให้ อ.จ.น	ช่าง	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการระบบ บำบัดน้ำเสีย อจน.	840,000	420,000	ร้อยละ 50	ต.ค.67 - ก.ย.68 <u>ไตรมาสที่ 1</u> ต.ค. 67 - ธ.ค.67 <u>ไตรมาสที่ 2</u> ม.ค. 68 - มี.ค.68 <u>ไตรมาสที่ 3</u> เม.ย. 68 - มิ.ย.68 <u>ไตรมาสที่ 4</u> ก.ค. 68 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี กีฬาและนันทนาการ				37,783,230	16,673,759.10	44.13		
47.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	ศึกษา	จัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป	50,000	50,000	100	11 มี.ค. 2568	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
48	โครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ	ศึกษา	สนับสนุนการคัดเลือก ตัวแทนของนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการกับเจ้าภาพใน การจัดงานสนับสนุนการจัด นิทรรศการแสดงผลงานของ โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วม กิจกรรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัด กิจกรรมตามโครงการ	150,000	○	○	ก.ค 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
49	โครงการเข้าค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	ศึกษา	ครูและนักเรียนในสังกัด เทศบาลฯเข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่าย 8 กลุ่มสาระการ เรียนรู้จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัด กิจกรรมตามโครงการ	100,000	○	○	ส.ค 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี กีฬาและนันทนาการ				37,783,230	16,673,759.10	44.13		
50	เงินอุดหนุนสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ.	ศึกษา	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก นักเรียนตามที่กรมส่งเสริมฯ กำหนดสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง อัตราคำนวณตั้ง จ่ายเป็นไปตามจำนวนนักเรียนและ หนังสือสั่งการที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด	12,914,800	6,551,200	50.73	1 ต.ค 2567-31 มี.ค 2568	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
51.	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนระดับ อนุบาล	ศึกษา	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) นักเรียนระดับอนุบาล	10,455,100	4,364,036.10	41.74	1 ต.ค 2567-31 มี.ค 2568	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี กีฬาและนันทนาการ				37,783,230	16,673,759.10	44.13		
52	โครงการพัฒนาศักยภาพ สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา	ศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางด้านกีฬา (ฟุตบอล กรีฑา เซปักตะกร้อ) โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย การจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือ ค่าบริการ วัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงิน รางวัล ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นในการจัดงาน	100,000	○	○	ก.ค 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี กีฬาและนันทนาการ				37,783,230	16,673,759.10	44.13		
53	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ด้านยาเสพติด	ศึกษา	จัดการแข่งขันกีฬาของ ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 31 ชุมชนจำนวน นักกีฬาและประชาชนใน เขตเทศบาลจำนวน 500 คนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	350,000	349,984	100	22-27 ธ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ศึกษา	จัดส่งนักเรียนในสังกัดเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาและอื่นๆที่ เกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	100,000 โอนเพิ่ม 150,000	250,000	100	10-20 ธ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	โครงการแข่งขันกีฬายภายใน สถานศึกษาสังกัดเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ	ศึกษา	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา นักเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองอำนาจเจริญโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 โรงเรียนและ 3 ศูนย์ร่วมการแข่งขันและ	100,000	○	○	ส.ค 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี กีฬาและนันทนาการ				37,783,230	16,673,759.10	44.13		
56	โครงการจัดกิจกรรมดนตรี ในสวน Amnatcharoen park music	ศึกษา	จัดกิจกรรมดนตรีใน สวนสาธารณะของ เทศบาลในทุกสัปดาห์ใน รูปแบบดนตรีที่ หลากหลาย จัดกิจกรรมการแสดงของ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้แสดงออก ความสามารถทางดนตรี จัดกิจกรรมถนนคนเดิน เพื่อเปิดโอกาสในการ จำหน่ายสินค้าอาหารและ บริการแก่ประชาชนที่มา ร่วมงาน	100,000	100,000	100	25 ต.ค. 2567 – 17 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
57	โครงการจัดงานประเพณี ฮีตสิบสองและงานประจำปี จังหวัดอำนาจเจริญ	ศึกษา	จัดกิจกรรมโครงการจัด งานประเพณีฮีตสิบสอง และงานประจำปีจังหวัด อำนาจเจริญตามที่จังหวัด มอบหมาย	200,000	66,000	33	1-10 ธ.ค. 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี กีฬาและนันทนาการ				37,783,230	16,673,759.10	44.13		
58	โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่	ศึกษา	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2000 คน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทำบุญ ตักบาตรพระภิกษุสามเณร แข่งขันกีฬาพื้นบ้านการร่วม จับสลากของขวัญเพื่อส่ง ความสุขและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	100,000 โอนเพิ่ม 200,000	300,000	100	31 ธ.ค. 2567- 1 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
59	โครงการส่งเสริมการจัด งานนมัสการพระมงคล มิ่งเมือง	ศึกษา	จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีเช่นการแสดงผลงาน นักเรียนการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงทาง วัฒนธรรมและอื่นๆที่ เกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	100,000	30,000	30	6-12 ก.พ. 2568	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
60.	โครงการส่งเสริมการจัด งานบวงสรวง ศาลหลักเมือง	ศึกษา	จัดพิธีบวงสรวงสักการะ ศาลหลักเมืองและอื่นๆที่ เกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	75,000	๐	๐	พ.ค 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี กีฬาและนันทนาการ				37,783,230	16,673,759.10	44.13		
61	โครงการส่งเสริมการจัด งานประเพณีสงกรานต์	ศึกษา	จัดขบวนแห่ทำบุญตักบาตร และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและ อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	100,000	๐	๐	เม.ย 2568	ยกเลิกโครงการ
62	โครงการส่งเสริมการจัด งานประเพณีลอยกระทง	ศึกษา	จัดประกวดนางนพมาศ จัด ประกวดลอยกระทงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	500,000	500,000	100	17-18 พ.ย. 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
63	โครงการส่งเสริมการจัด งานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	ศึกษา	จัดนิทรรศการเกี่ยวกับงาน ประเพณีเข้าพรรษาจัดขบวน แห่ต้นเทียนและอื่นๆที่ เกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	100,000	๐	๐	ก.ค 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
64.	โครงการส่งเสริมการจัด งานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ	ศึกษา	จัดกิจกรรมตักบาตรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	30,000	30,000	100	18 ต.ค. 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี กีฬาและนันทนาการ				37,783,230	16,673,759.10	44.13		
65	โครงการส่งเสริมการจัดงาน วันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	ศึกษา	กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	50,000	○	○	พ.ค-ต.ค 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
66.	โครงการอุดหนุน การจัดงานประเพณี บุญข้าสะ 31 ชุมชน	ศึกษา	จัดกิจกรรมถวายภัตตาหาร เช้าแด่พระสงฆ์จัดกิจกรรม สวดมนต์เย็นทำความ สะอาดชุมชนร่วมกันและ อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	50,000	○	○	มิ.ย-ก.ค 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
67.	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศึกษา	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสถานศึกษาสังกัด เทศบาลจำนวน 6 แห่งอัตรา คำนวณตั้งจ่ายเป็นไปตาม จำนวนนักเรียนและหนังสือ สั่งการกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด	4,847,030	2,441,956	50.38	(ภาคเรียนที่ 1) 1 ต.ค2567-31 มี.ค 68	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี กีฬาและนันทนาการ				37,783,230	16,673,759.10	44.13		
68.	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน	ศึกษา	สนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่ยากจน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 3 โรงเรียนโดยดำเนินการตาม แนวทางที่กรมส่งเสริมฯ กำหนดและการดำเนินการ อื่นๆตามหนังสือสั่งการที่ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด	97,000	๐	๐	ต.ค 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
69	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาชั้น พื้นบาน	ศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาชั้น พื้นฐานสำหรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ	6,253,100	1,356,285	21.69	(ภาคเรียนที่ 1) 1 ต.ค2567-31 มี.ค 2568	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
70	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	881,200	350,298	39.75	(ภาคเรียนที่ 1) 1 ต.ค2567-31 มี.ค 2568)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย 31 มี.ค. 68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				99,522,530	38,713,230	38.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์				106,000	0	0		
71	โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล	ศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดอบรมสัมมนาอบรม เชิงปฏิบัติการและทัศน ศึกษาดูงานจำนวน 120 คนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน การดำเนินโครงการ	100,000	○	○	ส.ค 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
72	โครงการพัฒนาครูสอนเด็กด้อย โอกาส	ศึกษา	จัดส่งครูสอนเด็กด้อย โอกาสเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 คน/ปี	6,000	○	○	ต.ค.2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ